20-638.2 | De Vries Hardinxveld-Giessendam

	week 34					week 35					week 36					week 37					week 38					week 39					week 40					week 41					week 42					week 43					week 44					week 45				
	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr
	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6
	AUG											SEPT																						OKT																						NOV				
VOORBEREIDING																																																										
Nassaustraat																																																										
Opbreken en in depot storten van BKK 8 cm uit rijweg																																																									
Ontgraven en in depot storten van 5-10 cm straatlaag																																																									
Aanbrengen/verwerken van straatlaag (perlit) op funderingslaag																																																									
Aanbrengen vrijgekomen bestrating (handmatig) incl. bijrijden																																																									
Aanbrengen molgoot 5 lagen, incl. lev specie																																																									
Kruising Nassaustraat bij 't Hart																																																									
Opbreken en in depot storten van BKK 8 cm uit rijweg																																																									
Ontgraven en in depot storten van 5-10 cm straatlaag																																																									
Aanbrengen/verwerken van straatlaag (perlit) op funderingslaag																																																									
Aanbrengen vrijgekomen bestrating (handmatig) incl. bijrijden																																																									
Inrit Nassaustraat																																																									
Inrit blokken opnieuw stellen, 3 st inkorten																																																									
13/15x25 banden leveren en plaatsen incl. beton erachter																																																									
Hertegelen 6-kanttegels																																																									
kolk verplaatsen Graaf Adolfstraat																																																									
Verplaatsen kolk en aanhelen straatwerk																																																									
Verhardingen herstellen Graaf Adolfstraat op 2 pos.																																																									
Herstraatwerkzaamheden op 2 pos.																																																									
Bocht Graaf Adolfstraat																																																									
Opnieuw stellen bochtbanden op specie incl. levering																																																									
Aanbrengen stampbeton achter bochtbanden, incl. lev.																																																									
Betonbanden 13/15 nieuw leveren																																																									
Hofweerstraat zuidzijde																																																									
Herstraten opbr en aanbrengen in fasen / stellen banden																																																									
Betonbanden 18/20x25 op specie en stampbeton erachter																																																									
Ontgraven en in depot storten van 5-10 cm straatlaag																																																									
Aanbrengen/verwerken van straatlaag (perlit) op funderingslaag																																																									
Punaise Hofweerstraat/Juliana van Strolbergstraaat																																																									
Realiseren van punaise zoals besproken																																																									
Hofweerstraat noordzijde																																																									
Herstraten opbr en aanbrengen in fasen / stellen banden																																																									
Weteringstraat																																																									
Herstraten 17 x 2,50 m																																																									
Opsluitbanden opbreken/ betonbanden 18/20x25 op specie en																																																									
stampbeton erachter																																																									
Diverse regie werk rondom kolken en putten																																				???????																				
narooien																																																									